

Kezdet:		17.000
	nem került beépítésre	60 literes tartály
	nem került beépítésre	Csepel 2 hengeres kompresszor
	nem került beépítésre	DDR nyomáskapcsoló 3 fázishoz
	nem került beépítésre	Ganz mágneskapcsoló dobozával
		orosz vízleválasztó
		York visszacsapószelep 1/2
		Kompresszor visszacsapószelep 1/2-1/2,
		tehermentesítő ággal
		Nyomásmérő, hitelesített 16 bar
Vásárolt alkatrészek:	2 méter 6/4mm műanyag cső	800
	róppantógyűrű (ebből sok kellett, mert nem kaptam tökéletest hozzá)	~1500
	Vízleválasztó nyomásszabályozóval, órával	3200
	Nyomáskapcsoló	3100
	közdarabok (1/4, 1/2)	~2000
	felxi cső 1/2 * 50cm	400
	1 liter olaj kompresszorba	1000
	gyorscsatlakozó 1/4 2db	1800
	biztonsági szelep állítható 1/4 6-12 bar	900
	ékszíjtárcsa 16cm	3000
	ékszínj 17*1160mm	volt itthon
	hajlítható hő és nyomásálló műanyag cső	1 üveg pezsgő :)
Villanymotor automata indítása:	DIL 00-52d 2db mágneskapcsoló	volt itthon
	szereledoboz	2000
	Finder 80.01 240V időrelé	3000
Villanymotor:	Evig 4 kw áttekerve >2 kw-ra és 1 fázisra, 1400 fordulat 110-es ékszíjtárcsa	volt itthon